

荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目 绩效评价报告



委 托 单 位： 峰城区财政局

项目主管单位： 峰城区教育和体育局

**评 价 机 构： 大华圭臬（北京）管理咨询有限公司
山东分公司**

2021年8月31日

目录

荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目绩效评价概况表1
荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目绩效评价报告
摘 要

一、项目基本情况2
二、项目绩效目标4
三、评价基本情况5
四、综合评价结论5
五、绩效分析6
六、主要经验及做法8
七、存在的问题及原因分析8
八、意见建议9

荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目绩效评价报告
正 文

一、项目基本情况11
（一）立项背景及目的11
（二）组织实施、预算及资金拨付情况12
二、项目绩效目标13
三、评价基本情况14
（一）评价目的14
（二）评价对象与范围15
（三）评价依据16
（四）评价原则、评价方法17
（五）绩效评价指标体系17
（六）绩效评价工作过程19

四、评价结论及分析21

五、绩效评价指标分析22

（一）决策指标情况分析22

（二）过程指标实现情况分析25

（三）产出指标实现情况分析28

（四）效益指标实现情况分析32

六、主要经验及做法35

（一）严格落实专项资金管理办法35

（二）完善质量管理体系，加大质量监督力度35

（三）加强管理人员培训，确保项目顺利完成35

七、存在的问题及原因分析36

（一）绩效目标设置未覆盖全部项目内容36

（二）工程资料未按项目进行分类36

（三）项目完工时间较合同约定时间推迟36

八、意见建议37

（一）高标准填报绩效目标37

（二）提高文件管理水平37

（三）建立合同实施的保证体系37

九、其他事项说明37

附件：1. 荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目绩效评价指标体系表39

2. 调查问卷(样卷)49

荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目 绩效评价概况表

项目名称：荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目					
主管单位：峄城区教育和体育局		预算金额：825.74 万元		预算执行率：97.17%	
综合评分：89.26 分		评价等级：良			
评价得分情况：					
指标	决策	过程	产出	效果	合计
权重	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	16.00	19.00	27.00	27.26	89.26
得分率	80.00%	95.00%	90.00%	90.77%	89.26%
主要经验及做法： 1.严格落实专项资金管理办法 2.完善质量管理体系，加大质量监督力度 3.加强管理人员培训，确保项目顺利完成					
存在问题： 1.绩效目标设置未覆盖全部项目内容 2.工程资料未按项目进行分类 3.项目完工时间较合同约定时间推迟					
意见建议： 1.高标准填报绩效目标 2.提高文件管理水平 3.建立合同实施的保证体系					

荀子学校海绵校园、绿化、报告厅项目 绩效评价报告 摘 要

一、项目基本情况

（一）立项背景及目的

近年来，峯城区利用国家推进海绵城市建设契机，转变城市建设发展理念，将海绵城市作为加快城市转型、提升城市形象、改善人居环境的重要抓手，作为海绵城市的重要组成部分，海绵校园的建设具有重要意义。在夏秋季节，降雨量大，有时甚至会出现连绵阴雨天气，常导致校园内出现内涝和水污染等问题。而冬春季节少雨易造成干旱，不得不靠抽取地下水进行草坪灌溉和路面洒水。因此，为减少校园内涝，充分利用水资源和建设绿色生态校园，对荀子学校校园进行海绵化建设是非常必要的。

在学校建设过程中，校园的绿化已变得越来越重要。在实施校园绿化过程中应体现学校的特点和校园文化特色，满足师生学习、活动、交流与休闲的需要，校园绿化已成为学校环境建设、文化建设及学风建设的重要组成部分。要办好学校，使学校不断的在中华民族伟大复兴中培养出高素质的合格人才，则要规划设计出清洁、整齐、优美，能为师生工作学习与生活提供一个良好的景观环境，使师生身心健康，精神振奋，促进教学质量的提高。因此，建设好校园环境有其深远的意义，而校园绿化是环境建设中的重要一环。

荀子学校报告厅主体建设已完成，为方便举办大型报告会、文艺演出、教学实践等校园活动，需尽快对报告厅进行装修以及对相关设备进行采购。

综上所述，峰城区教育和体育局（以下简称“区教体局”）为满足荀子学校以上需要，结合实际情况申请设立荀子学校海绵校园、绿化和报告厅项目。

（二）组织实施、预算及资金拨付情况

2019年8月19日，区教体局与济南飞凡建筑安装工程有限公司签订《政府采购合同》，项目内容为荀子学校报告厅装修工程项目，合同金额为78.9万元。

2019年9月5日，区教体局与山东合力创新科技有限公司签订《政府采购合同》，项目内容为荀子学校报告厅设备采购项目，合同金额为156.8387万元。

2019年9月30日，区教体局与盛豪建设集团有限公司就荀子学校海绵校园以及绿化工程项目签订《建设工程施工合同》，其中海绵校园项目合同金额为295.0035万元，绿化工程项目合同金额为294.9999万元。

截至报告出具日，该项目资金收入支出情况如下：

荀子海绵校园、绿化、报告厅项目收支情况表

项目总预算（万元）	日期	收入金额（元）	支出金额（元）
825.74万	2019年9月2日	236,700.00	
	2019年11月30日	470,516.00	
	2019年12月31日	590,000.00	
	2019年12月31日	590,000.00	
	2019年12月31日		470,516.00
	2019年12月31日		1,180,000.00