

2021 年峰城区惠民实事任务落实情况表

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
1	加快宏学南路、坛鑫、栅门巷等棚改项目建设，完成 11 个老旧小区改造，并适时启动新的棚户区改造项目，改善群众居住环境。	区住建局 区房屋征收拆迁 事务中心 坛山街道	宏学南路、坛鑫、栅门巷等棚改项目、新启动棚户区改造项目	宏学南路片区已完成主体施工 80%；坛鑫片区已完成主体施工 90%；制革厂片区已完成主体施工；二十八中片区已完成主体施工 90%；栅门巷片区已完成配套施工。
			11 个老旧小区改造项目	已全面开工建设。雨污分流、外墙粉刷、沥青路面改造已完成，文昌北广场正在施工。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
2	在实现城市小区物业全覆盖的基础上,建设6个红色物业示范小区,打造“红色物业峰家亲”品牌。继续实施化解城镇居民不动产登记历史遗留问题专项行动,维护产权人合法权益。	区住建局 区自然资源局	城市小区物业全覆盖工作	全区 70 个成规模小区已全部实现物业全覆盖。其中, 42 个小区由专业物业公司入驻, 28 个老旧小区或者分散居民聚集点,由镇街社区兜底物业服务,专业化物业覆盖率达到 60%。
			6 个红色物业示范小区建设及“红色物业峰家亲”品牌打造工作	目前 6 个红色物业示范点已基本建设完成,业委会组建率达到 65%, 物业企业党支部实现全覆盖。
			化解城镇居民不动产登记历史遗留问题专项行动	全区 18 个历史遗留问题小区,已化解 16 个小区,化解率为 92.7%。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
3	探索实行城市管理轻微违章“首违不罚”、“首违轻罚”，提升行政执法人性化水平。	区综合行政执法局 区市场监管局 区公安分局	城市管理轻微违章“首违不罚”、“首违轻罚”，人性化行政执法工作	行政执法局梳理出两项城市管理领域轻微违法行为不予处罚事项，对列入清单的违法行为，依法不予行政处罚或者减轻行政处罚；市场监管局继续发挥“领航工作队”为企业帮扶，上门服务作用，开展口罩产品质量安全执法检查行动、安全警示教育培训；区公安分局已出台“首违不罚”措施。
4	持续整治市容市貌，实施城市道路“本色行动”，提高环卫管理精细化水平。	区综合行政执法局 区环卫中心	实施城市道路“本色行动”情况	继续开展“本色行动”，在加大主次干道机械化作业基础上，提高人行道“人工+机械”作业水平。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
			环卫管理精细化提升工作	常态化督查盈联公司，常态化保持城区环境卫生。
5	加快建设仙坛山公园，新增公园游园、口袋公园共 12 处，让更多市民享受推窗见绿、出门赏景的惬意生活。	区住建局 区综合行政执法局	仙坛山公园建设工作	1、正在进行仙坛晓翠牌坊至电视塔登山台阶施工，毛石台阶已完成工程量的 70%。 2、消防道路施工正在有序推进，已完成清表破除土石方 2.7 万立方米，全长已施工道路 1600 米；毛石挡土墙砌筑 4100 立方米，铺设碎石垫层 3500 立方米，完成浇筑混凝土路面 6200 平方米，两侧种植土完成 1.2 万立方米。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
				3、公园木栈道的施工定位及附属物清表已完成，基础钻孔全部结束，基础钢筋及模板开始安装。次广场平台铺装及亭廊基础建设已完成，主体安装至总工程量的 90%。
			12 处公园游园、口袋公园的建设工作	福兴桥西侧游园、凤凰斜路口袋公园、濠江游园、承汇游园、桃花转盘口袋公园、丰源家园北侧口袋公园、坛山路口袋公园、仙坛南路公园等 12 处公园游园及口袋公园基本建设完工，新增绿地 27300 余平方米。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
6	升级城区交通系统,推动充电设施资源共享共用,建成公共充电桩 50 个,开发设计智能停车场等智慧交通解决方案。	区住建局 区发改局 区综合行政执法局	城区交通系统升级、智能停车场开发设计工作	城区交通系统升级、智能停车场开发设计工作正处在考察学习阶段。南关小学门口、翰林小学门口、三里庄路口交通安全标识已安装完成。峰州东路东延、峰山南路信号灯工程已完工。
			50 个公共充电桩建设工作	全区已建成 49 个公共充电桩。
7	推进 S318 郑兰线仙人洞至店韩路段改建,完成县道峰金路续建工程,	区交通运输局 区住建局	S318 郑兰线仙人洞至店韩路段改建工作	计划完成投资 0.98 亿元,已完成投资 0.78 亿元,完成比例 80%。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
	启动建设福兴路东延工程，实施峰山南路、坛五路等道路建设，形成畅联互通的城乡交通网。		峰金路续建工程	计划完成投资 0.21 亿元，已完成投资 0.20 亿元，完成比例 95.2%。
			福兴路东延工程、峰山南路、坛五路等道路建设工作	宏学南路已完成 800 余米的缆线廊施工，铺设主路面水稳 500 米。峰山南路完成道路及路灯施工。栅门巷路水稳施工已完成 50%，坛五路已完成水稳施工。
8	实施 110 千伏变电站整体改造工程，增强城区供电保障能力。	区供电部	110 千伏变电站整体改造工程	110 千伏变电站完成新设备冲击送电，配电线路负荷割接入新站，工程整体形象进度完成 80%，符合整体里程碑计划。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
9	完成城市供排水改造提升工程，新增管道天然气用户 4900 户、集中供热面积 50 万平方米，提升城市公用服务保障水平。	区城乡水务局 区住建局	城市供排水改造提升工程	城区供排水提升改造工程主体工程全部完工。
			新增管道天然气用户和集中供热面积工作	供热工程已完工。燃气工程已完成 3720 户。
10	启动城乡供水一体化工程，扩建区污水处理厂，完善镇驻地和农村社区污水处理设施，进一步补齐基础设施短板。	区城乡水务局 区生态环境分局 各镇（街）	城乡供水一体化工程	城乡水务局已完成城乡供水一体化工程前期各项准备工作，3.3 亿元政府专项债已经到位，正进行管道工程建设。 底阁镇已全部完成相关村居的供水改造。 吴林街道的曹庄、米庄的升级改造工程已完工。 榴园镇镇驻地的污水处理设施已经完备，郑薛线

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
				两侧污水管网已建设完毕。社区污水处理设施修缮完毕，已交付第三方运行。
			区污水处理厂扩建工作	城区污水处理厂扩建项目全面推进。土地证、工程规划许可证已办理完成。
			镇驻地和农村社区污水处理设施完善工作	生态环境分局争取省级生态文明建设资金 254.3 万元，正在准备资金分配方案。23 个村的农村生活污水治理工作已全部开工建设，预计 10 月底前完工。 底阁镇的圈里污水蓄水池已改造完成，西甘寺、侯庄污水蓄水池正在建设中，李村黑臭水体治理完成，官庄村黑臭水体正在治

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
				理中。 峨山镇左庄污水处理厂完成基础设施建设。 吴林街道污水处理站已委托第三方山东启动环保工程有限公司托管运行。 坛山街道的张店农村污水处理建设已完成总工程量的 90%，刘村已完成工程招标，施工方已进场施工。 榴园镇积极配合S318大修，镇驻地污水管道正在铺设目前基本完工。 阴平镇将污水处理厂设施日常维护管理等工作交付于山东丽沃得环保工

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
				程有限公司托管运营,累计投资 3 万余元,对污水处理厂内污水泵、污泥泵等污水处理设施进行维修、更新,平均月处理污水近 800 吨。 古邵镇与区生态环境分局联合对污水处理厂水质进行检测,加强对镇污水处理厂日常监管。
11	巩固提升镇域路域环境整治、公共资源共享行动成果,开展“美丽庭院”创建活动,加快美丽宜居乡村和美丽乡村示范片区建设。	区综合行政执法局 区农业农村局 区妇联 各镇(街)	镇域路域环境整治工作	新建生态街巷已完成 25 条,4 处市界域节点已完成 3 个,1 处正在施工,完成 65%。底阁镇界域 1 处节点已完成、5 条生态街巷已完成。峨山镇 2 处界域节点已完成、2 条生态街巷已完工。吴林街道 5 条生态街

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
				巷已完工。坛山街道 5 条新建生态街巷已经完成。榴园镇建设东方国际学校林荫生态停车场一期已经完成，建设完成 3 条生态街巷。阴平镇 3 条生态街巷完成，游园已完工。古邵镇 2 条生态街巷施工建设工程已完工，润荷水苑游园完工 60%。
			公共资源共享行动	农业农村局已联合组织部完成三次暗访、督导工作，推动农村产权交易和加强“三资”清理工作。 底阁镇积极推进各村公共资源深化版档案整治归类及四类台账的完善清零工作。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
				峨山镇已将四本台账上报至镇公共资源共享办公室,镇经管站正将各村摸底资源数据录入“三资”平台。 吴林街道依据各村“三资”清理数据上报情况,成立工作组开展督导工作。 坛山街道以巩固公共资源共享行动成果为抓手,开展“清零”行动,做深“收”的文章,建立四本台账。 榴园镇结合三年强村计划,壮大集体经济,培育典型亮点。开展产权交易鉴证工作,规范交易。 阴平镇共清查出未收

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
				回、未登记公共资源 1367 亩，不合理、不规范合同 216 个，未缴纳、少缴纳承包金及租金 34.6 万元，增加村集体收入 80 余万元。 古邵镇开展“清零”行动，增加集体经济 400 万余元，规范合同、重新签订合同 1300 份。
			“美丽庭院”创建工作	计划今年底全区创建各级美丽庭院示范户 9500 户，创建率达到 25%。全区共创建 10296 户，创建率达 31.3%，超额完成全年任务目标。其中，底阁创建 1889 户，古邵创建 2500 户，阴平创建 1927 户，峨山创

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
				建 1745 户，榴园创建 2235 户。
			美丽宜居乡村 和美丽乡村示范片 区建设	各镇街正在按照实施方案积极推进建设。 底阁镇已完成市级美丽乡村建设项目，区级美丽乡村建设项目的工程招标已完成，施工合同已签订。 峨山镇美丽宜居乡村： 1、和美嘉苑已竣工交房。2、高庄社区：5#6#7#8#9#10#主体验收完成，正在进行装饰装修；11#14#主体验收完成，正在进行装饰装修；12#13#准备开挖地基；3#楼基础已开挖。3、仙桥社区：1#2#主体验收完成，正

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
				在进行装饰装修;6#7#基础施工。美丽乡村示范片区已完成第一标段招标工作。 吴林街道美丽乡村建设项目已完成招标,市级示范村三里庄已经基本结束。区级示范村3个,吴林西、杨楼基础设施已经基本完成,绿化工程等正在进行中。工程总体进度已完成85%。 榴园镇美丽乡村招标手续已完成,准备签订合同。大理峪美丽示范片区规划设计已完成,正在招标。 阴平镇计划建设美丽乡村14个,美丽乡村建设

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
				规划设计已完成招标,目前正在施工建设。 古邵镇“十里风华”市级乡村振兴优美示范片区、国家沿运涝洼地治理工程项目进入验收阶段,四支沟湿地治理项目准备施工。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
12	实施“山水林田大会战”，推进重点绿化工程建设、重点区域和重要生态系统保护修复，完成植树造林 2000 亩，不断改善生态环境质量。	区林业发展服务中心 区自然资源局	“山水林田大会战”实施工作	计划实施 6 个片区（攻坚战）、48 个重点项目。已开工 6 个片区（攻坚战）、47 个重点项目，开工率分别为 100%、97.9%；重点项目完成 32 项，完成率为 66.7%，全区累计投入各类资金约 3.99 亿元，约占年度计划的 60.5%。广泛动员全社会力量进行植树造林，重点开展了荒山绿化、环城绿道提升、林业产业基地建设、绿色廊道提升等工程建设，完成造林 2000 亩，主要造林树种有杨树、侧柏、黄栌、石榴等。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
			重点区域和重要生态系统保护修复工作	阴平镇黄庄西山矿山环境治理施工正常推进,已完成总工程量的 40 %。大山矿山地质环境治理已设立围挡,已做好组建项目部等前期准备工作。
13	全面开展农村土地承包经营权等产权抵(质)押贷款业务,创新农村金融服务产品,推动工商资本下乡,助力乡村振兴。	区金融服务中心 区农业农村局	产权抵(质)押贷款开展情况;创新农村金融服务产品,推动工商资本下乡工作	已与各家涉民银行协调并与鲁担公司对接,银行与农户对接工作和鲁担惠农贷工作已全部开展。组织驻峰各银行机构先后赴各镇(街)开展“峰城区普惠金融政策宣讲镇(街)行”活动,放惠农贷 2.2 亿元。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
14	新建改扩建区职业中专、山师大峰城外国语实验高中、第二实验幼儿园等学校6所，优化资源配置，扩大学位供给，进一步提升全区教育水平。	区教体局	峰城区职业中专建设工作	已完成土地征收工作，正在进行整体规划。
			山师大峰城外国语实验高中建设工作	已竣工投入使用。
			第二实验幼儿园建设工作	已竣工投入使用。
			枣庄市第二十八中学建设工作	教学楼已竣工，交付使用。综合楼已完工，未交付使用。
			峰城区坛山街道中心小学南关校区建设工作	已竣工，未交付使用。
			古邵镇坊上小学改扩建项目	已竣工投入使用。

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
15	加快区人民医院改扩建,启动区中医院康复中心和微医互联网智慧医疗中心等项目建设,为群众提供更优质医疗保健服务。	区卫健局 区住建局	区人民医院改扩建工作	已完成 5000 万元专项债券审批手续。签订施工合同及监理合同,土石方已清理 80%。
			区中医院康复中心项目建设工作	区自然资源局与徐楼居委会已签订征地协议,已完成用地四周定界,并报至省市待批。
			微医互联网智慧医疗中心建设工作	深化“三高”管理中心形象设计,互联网实体医院完成选址。正在推动枣庄微医互联网医院有限公司变更为山东医保大健康有限公司枣庄分公司事宜。
16	建设区疾控中心标准化医疗检测检验平台,提高重大疫情监测预警和应急处置能力,保障人	区卫健局	区疾控中心标准化医疗检测检验平台建设工作	实验室布局已经完成,已申请招录检验人员 3 名。原子吸收分光光度计、微波

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
	民群众生命健康安全。			消解仪等部分设备已安装。 污水处理系统已安装。
17	实行积极就业政策，开展新型职业农民培训，提高农民科技文化素质，城镇新增就业 3500 人，城镇调查失业率控制在 4.5% 以内。	区人社局 区农业农村局	积极就业政策实行情况。城镇新增就业情况，城镇调查失业率控制情况。	新增就业完成 3239 人，通过区政府网站、微信公众平台等为 90 余家企业发布约 3900 个岗位信息，促进失业人员再就业，降低失业率。
			新型职业农民教育培训工作	已编制峰城区 2021 年高素质农民培育实施方案。
18	积极实施敬老院提升改造三年行动计划，启动建设区级中心敬老院，逐步满足群众多样化高品质健康养老服务需求。	区民政局	敬老院提升改造三年行动计划	底阁镇敬老院正在进行改造提升工程，已完成政府采购程序，目前正在进行无障碍改造，墙漆粉刷，已采购 80 张护理床。坛山街道敬老院进行消防安全提升，3 楼与 4 楼已安装自动

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
				喷淋与烟感器。
			峰城区特困人员供养服务中心	项目已经完成选址、规划、立项程序，目前正在进行设计。
19	建成开放工人文化宫新馆，申报区图书馆、文化馆升级为国家一级馆，丰富群众精神文化生活。	区总工会 区文旅局	工人文化宫新馆进度	智慧文化宫正在建设，正在加紧推进运营模式的商谈，工人文化宫产权证正在推进办理。
			区图书馆申报国家一级馆工作	1、考评第一部分服务效能已经完成，目前正在进行第二部分业务建设材料的整理汇总。 2、开展线上图书推荐、老峰县红色故事讲座、文津图书奖讲座等文化活动。
			文化馆申报国家一级馆工作	1、文化馆申报国家一级馆的申报材料及相应的

序号	年度任务目标	责任单位	项目清单	进展情况
				准备工作已完毕,省级验收已结束, 等待国家验收。 2、文化馆功能室正在改造,组织参加全市第六届群众文化艺术节庄户剧团展演、声乐大赛等活动,开展峰城欢乐汇“我为群众办实事”之“迎中秋 庆国庆”文化惠民专场活动共 10 场。继续开展“送戏曲（电影）进乡村”活动。
20	打造“榴乡诉递”精治版,努力实现各类诉求“接诉即办”,以治理精度提升社会温度,持续提高社会治理水平。	区委政法委	“榴乡诉递”精治版打造工作	目前,已基本完成精治版建设,重点完成网格员手册APP对环境、应急等工作的软件支持,创新中心宣传工作。