

2024 年峰城区惠民实事上半年任务落实情况表

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况	未完成项目及 完成时限
1	实施农村基础设施配套工程	新改建“四好农村路”36 公里、通户道路 310 公里、供水管网 120.8 公里，新建加压泵站 6 座。	区交通运输局 区城乡水务局 区农业农村局 各镇（街）	区交通运输局：镇（街）完成新改建“四好农村路”16.75 公里。 区农业农村局：4 月 11 日，召开了全区通户道路提升工作推进会议，对道路统计、复核、新建等工作进行部署；6 月 14 日,抽取部分镇（街）现场，对通户道路新建情况进行现场抽查摸底核实。截止 6 月 20 日，全区新修通户道路约 60 公里。 区城乡水务局：农村供水提升连通工程已通过市级农发行贷款审核，现相关资料已报省农发行，待审批。工程完成招标，已于 5 月 23 日开工建设，现已铺设 DN160PE 管道 3700 米、DN110PE 管道 2600 米，新建检修闸阀井 4 座、水表井	2024 年 12 月底前完成。

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况	未完成项目及完成时限
				5 座等。	
2	实施“峰医为民”能力提升工程	新建智慧化接种门诊 2 处，新改建村级卫生室 9 所。建成区妇计中心未成年人心理健康中心，开展免费义诊不少于 100 场次。创建基层中医药特色服务示范村卫生室 5 所，建设中医阁 7 处。建成坛山街道慢性病体检中心。	区卫健局	已完成疾控中心、榴园智慧化接种门诊建设并投入使用。10 个样板村卫生室于 4 月底前在全市率先建成启用，10 个薄弱村卫生室全部开工建设。未成年人心理健康中心已启用。设施设备已装。坛山街道慢性病体检中心基础设施已完成，启动仪式于 6 月 27 日召开，计划于 7 月开始在部分中小学开展筛查工作。在 10 个样板村卫生室全部设置标准化“中医阁”设立中医传承工作站(室)、推广培训基地，全区 85%以上的村卫生室能够规范开展 4 类 6 项中医药适宜技术。坛山街道慢性病体检中心基础设施已完成，楼体抗震性已测。	未成年心理健康筛查工作尚未启动，计划于 7 月底前完成。坛山街道慢性病体检中心基础设施相关设备招标、采购、安装；完善体检中心制度建设；人员安排及试运营，计划 2024 年 11 月底前完成。
3	实施安居	推进丁桥路东、宏	区住建局	兴华片区（书院街片区）已开工建设，	兴华片区（书院

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况	未完成项目及完成时限
	惠民工程	学南路二期等片区棚改工程建设，完成棚改安置住房1300套；启动兴华片区棚改项目。		目前桩基已施工完毕，正在进行基础部分施工；丁桥路东片区正在进行主体施工；宏学南路二期正在进行装饰施工。	街片区）计划于2026年5月主体施工完毕，2026年12月31日前回迁上房；丁桥路东片区计划2025年12月31日前回迁上房；宏学南路二期计划2024年12月31日前回迁上房。

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况	未完成项目及完成时限
4	实施教育扩容提质工程	完成匡衡小学扩建项目二期建设，新增学位 960 个；推进学前教育普及普惠发展，21 所公办幼儿园全面开展延时服务和假期托管；推动校园食堂服务能力升级，所有食堂均达到规范化标准；持续规范校车管理，提升校车服务质量。	区教体局	峰城区匡衡小学扩建项目二期工程正在进行内部施工。全区公办幼儿园调整了幼儿在园一日作息时间，召开专题会议部署暑期托管和幼儿园秋季招生事宜。全区 46 个食堂餐厅服务师生能力进一步提升，食堂软硬件设施设备进一步完善。全区专业校车 51 辆正常运行，运行路线 99 条，乘坐人数 3427 人。	峰城区匡衡小学扩建项目二期工程预计 2024 年 12 月底前完成。

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况	未完成项目及完成时限
5	实施城市基础设施建设工程	完成沿河西路北延、峰六路、规划二路建设；新建改造供热管网3公里，铺设燃气管道4.8公里。新建垃圾转运站1座、城市公厕6座。	区住建局 区综合行政执法局	区住建局：沿河西路北延、峰六路、规划二路已完成施工合同签订。新建改造供热管网3公里已完成，目前铺设燃气管道4.2公里。 区综合行政执法局：完成垃圾转运站和城市公厕选址、设计，正在争取财政预算资金。	2024年12月底前完成沿河西路北延、峰六路、规划二路建设。新建垃圾转运站1座、城市公厕6座，预计2024年12月底完工。
6	实施和美乡村示范建设工程	争创省级宜居宜业和美乡村示范村9个、市级宜居宜业和美乡村示范村5个。	区农业农村局	14个示范村累计投入377万元，铺设混凝土路面15600平方米，新修沥青路面18000平方米，墙面粉刷2000平方米，外墙皮破损面积修补2000平方米，墙体彩绘2000平方米。栽种绿化苗木600平方，新建公厕一处，新建文化广场一	预计2024年12月底完成。

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况	未完成项目及完成时限
				处，休闲长廊一处，安装路灯 90 盏，修缮村内广场一处。	
7	实施助老暖心工程	完善爱心食堂、老年助餐点设施配置，新建 7 处助餐服务场所；为 100 户特殊困难老年人家庭进行适老化改造。	区民政局	目前，全区已建成并投入使用“爱心食堂”22 处，其中，今年新开业运营“爱心食堂”4 处，近期将开业运营 2 处，正在建设 1 处。精准定位，全力推进适老化改造。全面摸清特殊困难老人家庭适老化改造需求，建立适老化改造老年人“一户一策”档案，按照老年人需求实施精准改造。目前，已经完成改造需求摸底；5 月份在山东政府购买服务平台信息发布采购意向。	计划 2024 年 9 月底完成适老化改造施工，10 月份组织验收。
8	实施城区增绿提质工程	新改建公园游园、口袋公园 7 处，改造绿道廊道 5 公里，新增绿化 1.2	区综合行政执法局	宏学南路口袋公园已完成苗木栽植、其余公园均已进入招标阶段，承水河公园绿道已完成 2 公里。	宏学南路口袋公园预计 2024 年 7 月份完工，检察院北公园、

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况	未完成项目及完成时限
		万平方米。			承水湖提升、金悦府、人民医院口袋公园、一中西侧口袋公园、解放南路绿道、承水河公园绿道预计 2024 年 12 月前完工。
9	实施全民健身服务提升工程	完成大运河体育公园建设，做好全区健身体育器材的维护提升，举办冠世榴园马拉松和第四届职工运动会等赛事。实施“国球进公园”5 处。	区教体局 区综合行政执法局	已完成大运河体育公园建设；并新建吴林街道王庄村、后土河村、榴园镇关山口村，古邵镇庙西村等 6 处健身场所。已成功举办区第四届职工运动会；枣庄市体育局已在山东省政府采购网公示 2024 年马拉松采购意向，市体育局将进行公开招标，聘请专业赛事公司运营，并请相关部门进行马拉松赛道认证。文	预计 2024 年 12 月前完成苏堂北、桃花村、检察院北、河湖长制主题公园 4 组乒乓球台安装工作。

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况	未完成项目及完成时限
				昌游园 3 组乒乓球台已安装并投入使用。	
10	实施文化惠民工程	推动公共文化场馆免费开放，建成开放区博物馆。	区文旅局	区博物馆已建成；完成 2 处“城乡书房”初步选址工作，建成书香家庭 5 个、家庭图书馆 20 个。在全省镇（街）综合文化站评估定级中，获评特级站 3 家，一级站 2 家，二级站 1 家。持续举办“峯城欢乐汇”系列活动，开展“戏曲进乡村”180 余场，举办了“文化馆里过大年”等文化惠民系列活动，服务群众近 10 万人次。	预计 2024 年 12 月前打造 2 个“城市书房”，完成“戏曲进乡村”文化惠民演出。
		打造“城市书房”2 个，组织“戏曲进乡村”文化惠民演出 300 场次以上。			