

## 2024 年峰城区惠民实事任务落实情况表

| 序号 | 项目名称           | 项目内容                                                           | 责任单位                                | 进展情况                                                                                                                                        | 未完成项目及完成时限 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 实施农村基础设施配套工程   | 新改建“四好农村路”36 公里、通户道路 310 公里、供水管网 120.8 公里，新建加压泵站 6 座。          | 区交通运输局<br>区城乡水务局<br>区农业农村局<br>各镇（街） | 新改建“四好农村路”36 公里、通户道路 310 公里；完成管网铺设 120.8 公里，新建加压泵站 6 座。                                                                                     | 已完成        |
| 2  | 实施“峰医为民”能力提升工程 | 新建智慧化接种门诊 2 处，新改建村级卫生室 9 所。建成区妇计中心未成年人心理健康中心，开展免费义诊不少于 100 场次。 | 区卫健局                                | 已启用区疾病预防控制中心、榴园镇智慧化接种门诊 2 处；创建市级样板村卫生室 10 个、提升薄弱村卫生室 10 个、一般村卫生室 13 个。未成年心理健康中心已建成。启动心理健康筛查工作，完成筛查 4 万余人次。开展免费义诊 327 场次、巡诊 104 场次，服务群众 2 万余 | 已完成        |

| 序号 | 项目名称       | 项目内容                                               | 责任单位 | 进展情况                                                                        | 未完成项目及完成时限 |
|----|------------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |            | 创建基层中医药特色服务示范村卫生室 5 所，建设中医阁 7 处。建成坛山街道慢性病体检中心。     |      | 人次。规范设置中医阁；5 所市级基层中医药特色服务示范村卫生室已完成申报。坛山街道慢性病体检中心完成建设。                       |            |
| 3  | 实施安居惠民工程   | 推进丁桥路东、宏学南路二期等片区棚改工程建设，完成棚改安置住房 1300 套；启动兴华片区棚改项目。 | 区住建局 | 丁桥路东、宏学南路二期等片区棚改工程建设，完成棚改安置住房 1300 套；书院街片区主体正在施工。                           | 已完成        |
| 4  | 实施教育扩容提质工程 | 完成匡衡小学扩建项目二期建设，新增学位 960 个；推进学前教育普及普                | 区教体局 | 匡衡小学扩建项目（二期）已完工。参与暑期托管幼儿园 23 所，在园幼儿 1795 人，缓解了家长暑期照顾困难。实施学校食堂提升工程，修改完善学校膳食与 | 已完成        |

| 序号 | 项目名称         | 项目内容                                                                    | 责任单位             | 进展情况                                                                                                                           | 未完成项目及完成时限                                                         |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |              | 惠发展，21 所公办幼儿园全面开展延时服务和假期托管；推动校园食堂服务能力升级，所有食堂均达到规范化标准；持续规范校车管理，提升校车服务质量。 |                  | 食品安全委员会，学校食堂全面转换成自主经营（或劳务外包）模式，达到规范化食堂标准；校车服务水平逐步提升，学生乘坐费用较去年降低 1 元，持续规范社会化校车运营。目前，全区运行专用校车 51 辆，路线 98 条，服务学校 13 所，学生 3200 余人。 |                                                                    |
| 5  | 实施城市基础设施建设工程 | 完成沿河西路北延、峰六路、规划二路建设；新建改造供热管网 3 公里，铺设燃气管道 4.8 公里。新建垃圾转运站 1 座、城市公厕 6 座。   | 区住建局<br>区综合行政执法局 | 新建改造供热管网 3 公里，铺设燃气管道 4.8 公里。峰六路已完成；沿河西路北延和规划二路已完成施工合同签订。垃圾转运站正在墙面装修；新建城市公厕 6 座。                                                | 沿河西路北延、规划二路因土地征收补偿问题需要延续，预计 2025 年底建成；垃圾转运站未建成，预计 2025 年 5 月初建成使用。 |

| 序号 | 项目名称         | 项目内容                                                   | 责任单位   | 进展情况                                                                                                                                                                   | 未完成项目及完成时限 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6  | 实施和美乡村示范建设工程 | 争创省级宜居宜业和美乡村示范村 9 个、市级宜居宜业和美乡村示范村 5 个。                 | 区农业农村局 | 14 个和美乡村示范村已完工。工程累计投入 450 万元，铺设混凝土路面 1.76 万平方米，新修沥青路面 1.8 万平方米，墙面粉刷 2000 平方米，外墙皮破损面积修补 2000 平方米，墙体彩绘 2000 平方米。新建公厕 1 处、文化广场 1 处、休闲长廊 1 处，安装路灯 95 盏，修缮村内广场 1 处、民俗馆 1 处。 | 已完成        |
| 7  | 实施助老暖心工程     | 完善爱心食堂、老年助餐点设施配置，新建 7 处助餐服务场所；为 100 户特殊困难老年人家庭进行适老化改造。 | 区民政局   | 全区爱心食堂 25 处，新增 7 处老年助餐场所已投入常态化运营，有效满足周边老年人就餐需求；2024 年，为 9 家爱心食堂依规申请运营补贴 6.61 万元，相关审核发放工作正在有序开展。适老化改造方面，原定改造目标为 100 户老年人家庭，实际完成改造 150 户，累计投入资金 30 余万元。                  | 已完成        |

| 序号 | 项目名称         | 项目内容                                                            | 责任单位             | 进展情况                                                                                                                                                                                                                  | 未完成项目及完成时限 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8  | 实施城区增绿提质工程   | 新改建公园游园、口袋公园 7 处，改造绿道廊道 5 公里，新增绿化 1.2 万平方米。                     | 区综合行政执法局         | 7 处公园游园、口袋公园的建设及提升改造工程已全部完工；改造绿道绿廊 5.5 公里；新增绿化面积 1.2 万平方米。                                                                                                                                                            | 已完成        |
| 9  | 实施全民健身服务提升工程 | 完成大运河体育公园建设，做好全区健身体育器材的维护提升，举办冠世榴园马拉松和第四届职工运动会等赛事。实施“国球进公园”5 处。 | 区教体局<br>区综合行政执法局 | 已完成大运河体育公园建设；配置智能健身器材 15 件、其他健身器材 20 件，健身步道区、骑行道 8.3 公里；新建吴林王庄村、后土河村等 33 处健身场所。成功举办区第四届职工运动会，2024 年共承办峰城区第十四届全民健身运动会暨首届古运梦河杯“和美乡村”篮球赛、首届“宇程杯”半程马拉松接力赛、峨山镇“村村有好戏”乡村体育篮球赛等赛事 200 余场次；成功举办 2024 冠世榴园枣庄马拉松，被中国田协会认证 A1 类赛 | 已完成        |

| 序号 | 项目名称     | 项目内容                                  | 责任单位 | 进展情况                                                                                             | 未完成项目及完成时限 |
|----|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |          |                                       |      | 事，共有来自肯尼亚、马来西亚等 3 个国家，12 名外籍选手及来自国内 30 个省、直辖市的 1 万余名选手参赛。文昌游园、桃花村游园、福兴路口袋公园等 5 处共计 9 组乒乓球台已全部完成。 |            |
| 10 | 实施文化惠民工程 | 推动公共文化场馆免费开放，建成开放区博物馆。                | 区文旅局 | 区博物馆已建成开放。                                                                                       | 已完成        |
|    |          | 打造“城市书房”2 个，组织“戏曲进乡村”文化惠民演出 300 场次以上。 |      | 坛山街道“城市书房”、阴平镇“城乡书房”已建成；完成“戏曲进乡村”410 场。                                                          | 已完成        |