

2025 年峰城区惠民实事三季度任务落实情况表

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
1	实施医疗服务体系建设工程	深入实施村卫生室三年提升行动，创建样板村卫生室 10 个，改造提升薄弱村卫生室 10 个，新增中医阁 20 个；创建特色专科卫生院 2 家、中医特色卫生院 2 家；建成慢阻肺规范化诊疗门诊 2 个、智慧化接种门诊 2 个；组织开展免费义诊巡诊不少于 100 场次，持续擦亮“医心为民健康峰城”服务品牌。	区卫健局	1.已完成样板村卫生室建设 10 个、改造提升薄弱村卫生室 10 个。在样板村、薄弱村卫生室均规范设置中医阁。 2.成功创建特色专科卫生院 2 家（底阁镇、榴园镇康复特色专科卫生院已完成建设，市卫健委未开展评审）、中医特色卫生院 2 家（榴园镇卫生院已纳入山东省中医特色基层医疗卫生机构项目库管理；阴平镇中心卫生院已按照创建标准完成建设，待省市卫健委评审）。 3.成功建成慢阻肺规范化诊疗门诊 2 个（峨山镇中心卫生院、底阁镇中心卫生院）。 4.开展义诊巡诊 200 余场次，服务群众 2 万余人次。 5.底阁镇中心卫生院已完成接种门诊室内外装修，硬件设施安装铺设完毕；古

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
				邵镇卫生院已完成智慧化接种门诊房屋改造。
2	优化教育资源供给	新建改造幼儿园 3 所，提升改造峨山中学、吴林中心校等中小学校 5 所，办好人民满意教育。	区教体局	1.3 所幼儿园全部完工，其中吴林中心园和峰城区第二实验园青檀园已投入使用。 2.5 所中小学学校提升改造项目已完成预算评审，正在进行招投标。
3	实施惠民安居工程	推进书院街、丁桥路东等片区建设，建成交付住房 700 套以上；为 70 户符合住房租赁补贴条件的城镇中等偏下及低收入住房困难家庭发放住房租赁补贴。	区住建局	1.丁桥路东片区主体施工已完成，正在进行外墙粉刷、地暖铺设等装饰装修施工；书院街 7 栋主体已封顶，其余 9 栋主体正在施工。 2.已发放住房补贴家庭 137 户，约发放住房补贴金额 15.2 万元。
4	提升城市基础设施	新建燃气管道 8 公里；新增城区停车位 600 个、新能源充电桩 66 个；新建城市公厕	区公安分局 区发改局 区住建局	1.目前已完成 8 公里燃气管道施工，新增及复新路沿石以上机动车和非机动车停车位 100 个，全区新建公共新能源充

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
		2座；完成沿河东路南延、沿河西路北延道路建设，实施城区道路交通信号智能化改造，提升城区通行效率。	区综合行政执法局	电桩 68 个。 2. 福兴桥南侧公厕屋面混凝土浇筑工程已完工，匡衡小学南侧公厕屋架组装工作已完成，当前正在安装金属装饰板。 3. 沿河东路南延已完成路基和雨水管网施工，栽植行道树 80 棵；沿河西路北延已完成路基整理和雨水管网施工。
5	关心关爱特殊困难群体	为 70 名孤儿、事实无人抚养和困境儿童给予教育资助；为 100 名经济困难失能老年人提供上门服务；为 150 名左右智力、精神和重度肢体残疾人提供照护和托养服务，为 200 名残疾儿童提供免费康复救助服务，为 100 名困难重度残疾人家庭进行无障碍改造。	区民政局 区残联	1. 2025-2026 学年事实无人抚养儿童助学新增 13 人，孤儿助学人员 9 人，新增申请资料正在整理审批中。为 60 名低保家庭新生发放助学金 24 万元。 2. 确定 195 名符合项目条件的失能老年人作为服务对象。现已发布服务采购的招标公告，相关服务预计将于今年 11 月正式开展。 3. 为 111 名智力、精神和重度肢体残疾人提供照护和托养服务；救助残疾儿童 125 人；困难重度残疾人家庭无障碍改造已完成 43 户。

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
6	实施农村公路提升工程	新建改建“四好农村路”36公里、通户道路 190 公里；提档升级台韩线旅游服务功能；开展路域环境专项整治行动，打造“畅通、安全、舒适、优美”的公路通行环境。	区交通运输局 区农业农村局 各镇（街）	1.完成新建改建“四好农村路”34.4 公里、通户道路 179.91 公里； 2.开展路域环境整治工作，进一步加大县道清扫保洁力度，督促各镇街开展公路环境治理，全力提升路域环境。累计出动保洁人员 940 余人次、洒水车 240 余台次； 3.协调各责任单位落实国省道问题整改 17 次，配合市国省道路长办完成半年绩效考评等工作，全区路域环境得到有效提升。
7	提升学校食堂服务水平	完善校园食品安全和膳食经费管理制度，压实校（园）长食品安全第一责任人责任，巩固提升“互联网+明厨亮灶”成效，推动全区 45 所学校食堂服务操作更规范、膳食搭配更营养，让师生更满意。	区教体局 区市场监督管理局	1.积极推进食堂运营模式调整，48 所学校食堂全部改为自主经营或劳务外包。4 所学校食堂升级改造； 2.印发《峰城区“校园餐”集中整治工作方案》，召开峰城区“校园餐”集中整治工作会议，利用 2 个月的时间开展一次“校园餐”专项整治。

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
8	实施城乡供水提质工程	实施 6 个村级供水管网提升改造，提高 0.7 万人饮水保障水平。稳定运行城乡供水一体化工程，确保城乡供水一体化率、自来水普及率、出厂水质合格率保持 100%。	区城乡水务局	1.实施 6 个村级供水管网提升改造工程，现已完成 5 个村供水管网维修改造，剩余 1 个村正在紧张施工中。 2.稳定运行城乡供水一体化工程方面，东郊水厂已完成联调联试，具备试运行条件；龙泉庄水厂正常联调联试；东部水厂正在进行尾工建设。
9	治理城区易涝积水点	2025 年汛期来临前，完成城区易涝积水点排查整治，消除安全隐患，提升排水防涝和安全度汛能力。	区综合行政执法局 区城乡水务局 吴林街道 坛山街道 榴园镇	1.夯实城市防汛基础，开展城市防汛应急演练，新建、重建雨水井检查井共 28 个，铺设雨水管 318.8 米，清淤疏浚城区雨水井 3100 余个，清淤 300 余方，强降雨期间，出动执法人员 200 余人次，处置各类问题 80 起。 2.投资约 80 万元实施开发区科达中路排水管网提升改造工程，清淤道路排水沟渠 2980 米，新设双篦雨水收集井 37 座，检查井 33 座。

序号	项目名称	项目内容	责任单位	进展情况
10	开展就业创业扩容行动	健全就业公共服务体系，促进重点群体就业，新增城镇就业 3200 人以上，发放创业担保贷款 5000 万元以上、扶持创业 450 人以上，城乡公益性岗位稳定在 5000 人左右。	区人社局	1 新增城镇就业完成 2615 人，完成时序进度 87.71% 2.发放创业担保贷款 8400 万元、扶持创业 801 人。 3.城乡公益性岗位目前在岗 3810 人。